

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED
माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
OTS-TS, Section OTS Dept.
वाहतखोल-नकलीकी सेवाएं

ANNEXURE "D"
अनुलग्नक 'द'

Month: May 2025
माह मं : २०२५

माह के दौरान समाप्त अनुबंध के लिए प्रोत्तिय अनुदान रिपोर्ट और वेबसाइट पर पोस्टिंग
MONTHLY COMPLIANCE REPORT FOR CONTRACTS CONCLUDED AND POSTED ON WEBSITE

Tender No.	Item / Nature of Work	Mode of Tender Enquiry	Date of Publication of NIT	Type of Bidding (Single / Two Bid) S/T	Last Date of Receipt of Tender	Nos. of Tenders Received	Nos & Names of Parties Qualified after Techno-Commercial Evaluation	Nos & Names of Parties Not Qualified after Techno-commercial Evaluation	Whether Contract awarded to Lowest Tendered	Order No.	Order Date	Name of Contractor	Value of Contract in Rupees.	Scheduled Date of completion of Supplies	Actual Date of start of Work	Actual Date of Completion	Reason for Delay, if any	
निविदा नं	कार्य / कार्य का प्रकृति	निविदा प्रचार का प्रकार	निविदा प्रकाशन तिथि	निविदा का प्रकार (सिंगल / टु बीड)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राप्त निविदाओं की सं	पात्र पात्रवारो का नाम एवं नाम ऐसो कर्मीयितल मुल्यांकन के बाद	ऐसो कर्मीयितल मुल्यांकन के बाद अपात्र पात्रवारो का नाम	क्या लोएस्ट टेन्डर मुल्यांकन का देखा गया था	अनुबंध नं	अनुबंध तिथि	अनुबंध कार्ता का नाम	अनुबंध मुल्य रु में	अनुति पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	मुद्राकारों आरंभ तिथि	वास्तविक कार्यसमाप्त तिथि	विलंब का कारण यदि कोई हो	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Works Ordered under normal tendering process																		
निम्न निविदा के अंतर्गत कार्य आयेगा:																		
19000000212	Supply, Installation, Testing and commissioning of Air Conditioners for industrial worker canteen.	Web	30.01.2025	Two Bid	20.02.2025		i. M/s. AQUA COOL CO.PVT.LTD ii. M/s.Premium Sales iii. M/s. Prime Mep projects private limited iv. M/s. UNITE ENTERPRISES v. M/s. VS ENGINEERING'	i. M/s. AQUA COOL CO.PVT.LTD ii. M/s. Prime Mep projects private limited iii. M/s. VS ENGINEERING	i. M/s.M/s.Premium Sales ii M/s. UNITE ENTERPRISES	Yes	3480000106	16.05.2025	PRIME MEP PROJECTS PRIVATE LIMITED	11,224,585.46	06.02.2026	Mobilisation in progress.	06.02.2026 (Schedule as per PO)	NIL
19000000202	Modernization of 4th Floor, D2 Building, EY, MDL, Mumbai.	Web	05.12.2024	Two Bid	26.12.2024		i. GABRIELLE ii. Hemanshu iii.KNCHAN ASSOCIATES iv.Ms Piyush Enterprises v.Ms. Electrocool Engineering vi.Reliable Enterprises	i. M/s. Mahendra Realtors & Infrastructure Ltd. ii. M/s. Knchan Associates. iii. M/s. Piyush Enterprises. iv. M/s. Electrocool Engineering. v. M/s. Reliable Enterprises.	i. GABRIELLE	Yes	3480000107	23.05.2025	KNCHAN ASSOCIATES	17,182,638.55	13.02.2026	Mobilisation in progress.	13.02.2026 (Schedule as per PO)	NIL